

Số: 1720 /TTr-UBND

Cao Bằng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục,  
huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1625/TTr-SNN ngày 27 tháng 6 năm 2023; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2110/SKHĐT-KTN ngày 27 tháng 6 năm 2023.*

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 260/QĐ-UBND NGÀY 26/02/2021 CỦA UBND TỈNH**

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Cao Bằng
4. Người quyết định đầu tư: UBND tỉnh Cao Bằng.

5. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng.
6. Địa điểm xây dựng: Xã Thẽ Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
7. Tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng
8. Nguồn vốn: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
10. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng mới công trình kè chống sạt lở bờ sông Thẽ Dục, xã Thẽ Dục, huyện Nguyên Bình nhằm chống sạt lở đất, bảo vệ đất canh tác và cơ sở hạ tầng dọc hai bên bờ sông Thẽ Dục; khôi phục cải tạo đất ruộng, đất bãi bờ sông đã bị vùi lấp, xói lở hiện nay không canh tác được; cải thiện, giảm thiểu các tác động đến môi trường sinh thái của dòng chảy gây ra hàng năm; cải tạo cảnh quan tạo quỹ đất cho khu vực xã Thẽ Dục, huyện Nguyên Bình; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

11. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới tuyến kè chống sạt lở bờ sông Thẽ Dục với tổng chiều dài khoảng 4.000m; trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 1.900m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 2.100m. Điểm đầu kè tại trạm y tế xã Thẽ Dục, điểm cuối nối vào tuyến kè đã có của thị trấn Nguyên Bình.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 1513/UBND-TH ngày 16/6/2023 về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thẽ Dục, xã Thẽ Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định tại Báo cáo số 2097/BC-SKHĐT ngày 26/6/2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo ý kiến thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

## **III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

### **1. Nội dung điều chỉnh**

Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư, cắt giảm quy mô và tổng mức đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thẽ Dục, xã Thẽ Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:

STT	Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng	Nội dung điều chỉnh
1	Khoản 3, Điều 1. Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 4.000m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 1.900 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 2.100m	Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 1.824,2 m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 862,2 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 962,00 m
2	Khoản 5, Điều 1. Tổng mức đầu tư: 50,00 tỷ đồng.	Tổng mức đầu tư: 27,00 tỷ đồng
3	Khoản 6, Điều 1. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; Nguồn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác

**\* Lý do điều chỉnh:**

Do khó khăn về nguồn vốn, UBND tỉnh đã có Công văn số 1513/UBND-TH ngày 16 tháng 6 năm 2023 về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1917/SKHĐT-THQH ngày 16 tháng 6 năm 2023, trong đó đề nghị bổ sung nguồn vốn "ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển" cho dự án, căn cứ số vốn được giao, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình rà soát, đánh giá để thi công các đoạn kè còn lại của dự án đảm bảo chống xói lở, bảo vệ đất canh tác của nhân dân dọc hai bên bờ sông, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán quyết định điểm dừng kỹ thuật đảm bảo quy định.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, cần phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư để bổ sung nguồn vốn cho dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

**2. Các nội dung khác không điều chỉnh:** Thực hiện theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh.

**IV. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO**

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định (Báo cáo số 1624/BC-SNN ngày 27/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn);

2. Báo cáo số 2097/BC-SKHĐT ngày 26/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

3. Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

4. Các tài liệu khác có liên quan.

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, CV: TH, KT;
- Lưu: VT, TH (ĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Ánh

Số: /NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày tháng 6 năm 2023

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  
Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục,  
huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 14**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ  
sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác  
công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh  
nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số ..../TTr-UBND ngày ... tháng 6 năm 2023 của Ủy ban  
nhân dân tỉnh Cao Bằng về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè  
chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;  
Báo cáo thẩm tra số ..../BC- HĐND ngày .... tháng 6 năm 2023 của Ban Kinh  
tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu  
Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ  
sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với nội dung  
như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư, cắt giảm quy mô và tổng mức đầu  
tư dự án, cụ thể như sau:

STT	<b>Đã phê duyệt</b> (tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng)	<b>Điều chỉnh</b>
1	Khoản 3, Điều 1. Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 4.000m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 1.900 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 2.100m	Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 1.824,2 m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 862,2 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 962,00 m
2	Khoản 5, Điều 1. Tổng mức đầu tư: 50,00 tỷ đồng	Tổng mức đầu tư: 27,00 tỷ đồng
3	Khoản 6, Điều 1. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác	Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; Nguồn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác

2. Các nội dung khác không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII kỳ họp thứ 14 thông qua ngày tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Triệu Đình Lê**

Số: 2097/BC-SKHĐT

Cao Bằng, ngày 16 tháng 6 năm 2023

### BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục,  
huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng**

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 1548/TTr-SNN ngày 21/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án như sau:

#### Phần thứ nhất

### TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

#### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 1548/TTr-SNN ngày 21/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

2. Báo cáo số 1547/BC-SNN ngày 21/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

3. Công văn số 506/BQLDA ngày 26/6/2023 của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh về việc đánh giá hiệu quả dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

#### II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

4. Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

5. Công văn số 1513/UBND-TH ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án.

6. Công văn số 1289/SXH-QLXD ngày 22/6/2023 của Sở Xây dựng về việc ý kiến góp ý đối với báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

7. Công văn số 1544/STC-TCĐT ngày 22/6/2023 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến đối với báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

8. Công văn số 1888/STNMT-KHTH ngày 23/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ý kiến đối với báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nguyên Bình.
3. Hình thức phối hợp: Lấy ý kiến bằng văn bản.

#### **Phần thứ hai**

### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KÈ CHỐNG SẠT LỖ BỜ SÔNG THỀ DỤC, XÃ THỀ DỤC, HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN THEO ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Cao Bằng.
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 50.000 triệu đồng.



7. Nguồn vốn: Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

## **II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP**

**1. Ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 1289/SXD-QLXD ngày 22/6/2023:**

Nhất trí đối với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

**2. Ý kiến của Tài chính tại Công văn số 1544/STC-TCĐT ngày 22/6/2023:**

Nhất trí đối với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

**3. Ý kiến của Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1888/STNMT-KHTH ngày 30/01/2023:**

Nhất trí đối với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

## **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

### **1. Về thành phần hồ sơ trình thẩm định**

Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

### **2. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư:**

Năm 2021, dự án được giao 20 tỷ đồng từ nguồn dự phòng Ngân sách trung ương năm 2020, từ đó đến nay do không có nguồn vốn dự phòng bố trí dự án, nên dự án đã dừng thi công từ năm 2022.

Theo Công văn số 3128/TB-VP ngày 05/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, giao Ban QLDA căn cứ số vốn đã được giao phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình thi công một phần các đoạn kè còn lại của dự án đảm bảo chống xói lở, bảo vệ đất canh tác của nhân dân dọc hai bên bờ sông, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tính toán quyết định điểm dừng kỹ thuật bảo đảm quy định.

Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn của tỉnh đang khó khăn, tình dự kiến bố trí cho dự án từ nguồn Ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển là **7.000 triệu đồng** (theo Công văn số 1023/BC-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh).

Do đó dự án cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư với các nội dung điều chỉnh: điều chỉnh quy mô, điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn.

### 3. Đánh giá về các nội dung của hồ sơ điều chỉnh

- Đề nghị chỉnh sửa trong Tờ trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện dự án theo đúng các biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ).

- Sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, xem xét hồ sơ, trên cơ sở Công văn số 474/BQLDA ngày 16/6/2023 của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh, với kinh phí bổ sung 7,00 tỷ đồng dự kiến sẽ bảo vệ thêm được 562,0 m<sup>2</sup> kè. Với những đoạn kè đã xây dựng, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để tính toán, thiết kế bổ sung thêm các khóa đầu cuối kè để bảo vệ những đoạn kè đã được xây dựng.

Việc lựa chọn thi công xây dựng các đoạn kè trên để đảm bảo nối tiếp đoạn kè đang thi công dở dang, đồng thời đây là những vị trí nguy cơ sạt lở rất cao cần thiết phải thực hiện ngay.

Trên cơ sở Báo cáo của Chủ đầu tư cơ quan thẩm định cơ bản nhất trí với các đề xuất của cơ quan đề xuất. Tuy nhiên khi cắt giảm quy mô dự án sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu chung và khả năng chống lũ của toàn bộ tuyến kè theo thiết kế đã được duyệt, vì vậy chủ đầu tư cần có phương án thiết kế kỹ thuật để giảm thiểu ảnh hưởng của việc sạt lở các đoạn kè chưa được xây dựng các đoạn kè đã xây dựng (nhất là trong thời điểm mưa lũ sắp tới).

Nội dung xin điều chỉnh:

STT	Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng	Nội dung điều chỉnh
1	Khoản 3, Điều 1. Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 4.000m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 1.900 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 2.100m	Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 1.824,2 m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 862,2 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 962,00 m
2	Khoản 5, Điều 1. Tổng mức đầu tư: 50,00 tỷ đồng.	Tổng mức đầu tư: 27,00 tỷ đồng.

3	Khoản 6, Điều 1. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; Nguồn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển.
---	---	---

#### IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.


#### V. KẾT LUẬN

Căn cứ các ý kiến thẩm định của các sở ngành đã nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban QLDA ĐT và XD tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KTN (Th).

KT. GIÁM ĐỐC  
 CHỖ GIÁM ĐỐC



Lương Ngọc Hữu

Số: 1625 /TTr-SNN

Cao Bằng, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục,  
huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng**

Kính gửi: UBND tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ- UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ- UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ- BQLDA ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương

trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý;

Căn cứ báo cáo số 1023/BC-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 5) và điều chỉnh số liệu kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1917/SKHĐT-THQH ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 dự án;

Căn cứ Công văn số 1513/UBND-TH ngày 16 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 dự án;

Căn cứ văn bản số 3128/TB-VP ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình;

Căn cứ biên bản làm việc giữa Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Nguyên Bình ngày 16/6/2023 về việc thống nhất vị trí xây dựng và điểm dừng kỹ thuật công trình;

Căn cứ công văn số 474/BQLDA ngày 16/6/2023 của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh về việc lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ báo cáo số 2097/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng kính trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với các nội dung chủ yếu:

### **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (Trước khi điều chỉnh):**

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Cao Bằng
4. Người quyết định đầu tư: UBND tỉnh Cao Bằng.
5. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng.
6. Địa điểm xây dựng: Xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
7. Tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng

8. Nguồn vốn: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

10. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng mới công trình kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình nhằm chống sạt lở đất, bảo vệ đất canh tác và cơ sở hạ tầng dọc hai bên bờ sông Thê Dục; khôi phục cải tạo đất ruộng, đất bãi bờ sông đã bị vùi lấp, xói lở hiện nay không canh tác được; cải thiện, giảm thiểu các tác động đến môi trường sinh thái của dòng chảy gây ra hằng năm; cải tạo cảnh quan tạo quỹ đất cho khu vực xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

11. Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống kè 2 bên sông Thê Dục, từ UBND xã Thê Dục đến khu vực gần Cầu Bản Ngheng (Cách cầu Bản Ngheng về phía Thượng lưu dòng chảy là 70m), với tổng chiều dài kè 4.000m kết cấu BTCT mác 200#, trong đó tuyến kè bờ tả dài 1.900m; tuyến kè bờ hữu dài 2.100m.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đảm bảo các nội dung và trình tự theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

## **III. THỰC TRẠNG CÔNG TRÌNH**

Theo Quyết định số 450/QĐ- UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tổng mức đầu tư là 50,0 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư của dự án là Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tuy nhiên từ năm 2021 dự án được giao 20,00 tỷ đồng từ Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, từ đó đến nay, dự án chưa được bố trí thêm vốn để tiếp tục thực hiện. Do đó, sau khi thực hiện giải ngân hoàn thành 20,00 tỷ nguồn vốn đã giao, dự án đã tạm dừng thi công từ năm 2022. Hiện nay mới thi công hoàn thành 1.262,2 m kè.

## **IV. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH**

Do khó khăn về nguồn vốn, UBND tỉnh đã có Công văn số 1513/UBND-TH ngày 16 tháng 6 năm 2023 V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1917/SKHĐT-THQH ngày 16 tháng 6 năm 2023, trong đó đề nghị bổ sung nguồn vốn "ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển" cho dự án, đồng thời điều chỉnh giảm quy mô và giảm tổng mức đầu tư từ 50 tỷ xuống còn 27 tỷ để dự án hoàn thành và thực hiện quyết toán dự án.

## **V. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH**

Việc đầu tư xây dựng toàn bộ tuyến kè theo như đã phê duyệt là cần thiết. Tuy nhiên do nguồn vốn còn khó khăn, vì vậy sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, xem xét hồ sơ, trên cơ sở biên bản làm việc giữa Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Nguyên Bình ngày 16/06/2023 về việc thống nhất vị trí xây dựng và điểm dừng kỹ thuật công trình, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng trước mắt sử dụng 7,00 tỷ để thực hiện thi công xây dựng một số vị trí kè như sau:

- Bờ hữu: Từ cọc D8 đến cọc D10-10m, dài 114 m, từ cọc D29 đến cầu Bản Nheng), dài 223 m.

*(Đoạn từ cọc D10-10m đến D29, dài 625m đã thi công hoàn thiện).*

- Bờ tả: Từ cọc L7+10 đến cọc D3+25m, dài 71m, từ cọc D24 đến cầu Bản Nheng, dài 154m.

*(Đoạn từ cọc D3+25m đến D24, dài 637,2m đã thi công hoàn thiện).*

Việc lựa chọn thi công xây dựng các đoạn kè nêu trên để đảm bảo nối tiếp đoạn kè đang thi công dở dang, đồng thời đây là những vị trí nguy cơ sạt lở rất cao cần thiết phải thực hiện ngay. (Đối với các đoạn kè còn lại chưa được bố trí vốn để thi công vẫn cần tiếp tục bố trí vốn để thực hiện nhằm chống sạt lở đất, bảo vệ đất canh tác và cơ sở hạ tầng của khu vực ...)

Nội dung điều chỉnh:

STT	Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng	Nội dung điều chỉnh
1	Khoản 3, Điều 1. Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 4.000m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 1.900 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 2.100m	Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 1.824,2 m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 862,2 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 962,00 m
2	Khoản 5, Điều 1. Tổng mức đầu tư: 50,00 tỷ đồng.	Tổng mức đầu tư: 27,00 tỷ đồng
3	Khoản 6, Điều 1. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; Nguồn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác

*(Kèm theo bản tổng mức đầu tư điều chỉnh)*

## VI. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Báo cáo số 1547/BC-SNN ngày 21/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng;

- Công văn số 474/BQLDA ngày 16/6/2023 của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh về việc lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


Và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng kính trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng.

(Kèm theo báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và các văn bản pháp lý liên quan)

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA đầu tư và xây dựng tỉnh;
- GD, PGD Sở (Ô Doanh);
- Lưu: VT, CCTL.



**Nguyễn Công Doanh**




**BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH**  
**DỰ ÁN: KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG THỂ DỤC, XÃ THỂ DỤC, HUYỆN NGUYÊN BÌNH**

**ĐỊA ĐIỂM: XÃ THỂ DỤC - HUYỆN NGUYÊN BÌNH - TỈNH CAO BẰNG**

*( Kèm theo Tờ trình số 1625/TTr-SNN ngày 27/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT )*

STT	CHI PHÍ	Tổng mức đầu tư			
		Theo quyết định số 450/QĐ- UBND ngày 24/3/2021	Đã thực hiện	Bổ sung (7 tỷ)	Sau điều chỉnh
I	<b>CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG</b>	3.506.934.000	2.704.875.000	246.268.000	2.951.143.000
II	<b>CHI PHÍ XÂY LẬP</b>	39.116.218.000	14.944.309.000	5.527.000.000	20.471.309.000
1	Chi phí xây dựng	39.116.218.078	14.944.309.000	5.527.000.000	20.471.309.000
III	<b>CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN</b>	885.805.000		522.968.237	522.968.237
IV	<b>CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ</b>	3.423.394.000	2.052.488.000	455.577.000	2.508.065.000
1	Khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	299.364.000	552.345.000		552.345.000
1,1	Chi phí khảo sát địa hình	176.213.000			
1,2	Chi phí khảo sát địa chất	123.151.000			
1,3	Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	300.413.000			
2	Khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	404.663.000	911.461.000		911.461.000
3	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình	781.542.037			
4	Chi phí chích đo, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB	121.357.000	104.578.000		104.578.000



4	Chi phí cắm mốc ranh giới GPMB	112.746.000	112.581.000		112.581.000
5	Chi phí giám sát khảo sát 2 giai đoạn	82.257.845			-
8	Chi phí thẩm tra bản vẽ thi công công trình	55.936.192	109.917.000		109.917.000
9	Chi phí thẩm tra dự toán thi công công trình	53.980.381			
10	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT phần xây dựng	90.358.464	98.466.000		98.466.000
11	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói tư vấn	18.866.660			
12	Chi phí giám sát thi công xây dựng	852.342.392		455.576.505	455.576.505
13	Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)	171.335.000	163.140.000		163.140.000
14	Chi phí thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm khả năng chịu lực và kiểm định chất lượng xây dựng	78.232.436			-
<b>V</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>1.452.232.000</b>	<b>298.328.000</b>	<b>248.151.000</b>	<b>546.479.000</b>
1	Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng	398.985.424		88.176.098	88.176.098
2	Chi phí thẩm định thiết kế	37.942.732	14.077.000		14.077.000
3	Chi phí thẩm định dự toán	36.378.083			
4	Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	8.832.442			-
5	Chi phí thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp	19.558.109			-

6	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	19.558.109			-
7	Chi phí thẩm định Hồ sơ mời thầu tư vấn	1.555.451			-
8	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn	1.555.451			-
9	Chi phí kiểm toán độc lập (Theo tổng mức đầu tư sau loại trừ)	244.413.733		121.500.000	121.500.000
10	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Theo tổng mức đầu tư sau loại trừ)	140.518.407		38.475.000	38.475.000
11	Chi phí thực hiện rà phá bom mìn	350.000.000	276.651.000		276.651.000
11,1	<i>Điều tra, khảo sát, lập phương án và dự toán</i>	<i>9.518.000</i>			
11,2	<i>Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công</i>	<i>3.173.000</i>			
11,3	<i>Chi phí rà phá bom mìn</i>	<i>337.309.000</i>			-
12	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	170.434.478			-
13	Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	22.500.000	7.600.000		7.600.000
<b>VI</b>	<b>DỰ PHÒNG PHÍ</b>	<b>1.615.417.000</b>			-
1	Chi phí dự phòng cho phát sinh khối lượng	882.848.370			-
2	Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá	732.568.630			-
<b>VII</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>27.000.000.000</b>



Số 1624/BC-SNN

Cao Bằng, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

**Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục,  
huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng**

*(Đã sửa theo báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư)*

Kính gửi: UBND tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ- UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ- UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ- BQLDA ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án

nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý;

Căn cứ báo cáo số 1023/BC-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 5) và điều chỉnh số liệu kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1326/UBND-TH ngày 01 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển;

Căn cứ Công văn số 1917/SKHĐT-THQH ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 dự án;

Căn cứ Công văn số 1513/UBND-TH ngày 16 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 dự án;

Căn cứ văn bản số 3128/TB-VP ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình;

Căn cứ biên bản làm việc giữa Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Nguyên Bình ngày 16/06/2023 về việc thống nhất vị trí xây dựng và điểm dừng kỹ thuật công trình;

Căn cứ công văn số 474/BQLDA ngày 16/6/2023 của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh về việc lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ báo cáo số 2097/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với các nội dung chủ yếu như sau:

## **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (Trước khi điều chỉnh)**

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Cao Bằng

4. Người quyết định đầu tư: UBND tỉnh Cao Bằng.
5. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng.
6. Địa điểm xây dựng: Xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
7. Tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng
8. Nguồn vốn: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
10. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng mới công trình kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình nhằm chống sạt lở đất, bảo vệ đất canh tác và cơ sở hạ tầng dọc hai bên bờ sông Thê Dục; khôi phục cải tạo đất ruộng, đất bãi bờ sông đã bị vùi lấp, xói lở hiện nay không canh tác được; cải thiện, giảm thiểu các tác động đến môi trường sinh thái của dòng chảy gây ra hằng năm; cải tạo cảnh quan tạo quỹ đất cho khu vực xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

11. Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống kè 2 bên sông Thê Dục, từ UBND xã Thê Dục đến khu vực gần Cầu Bản Ngheng (Cách cầu Bản Ngheng về phía Thượng lưu dòng chảy là 70m), với tổng chiều dài kè 4.000 m kết cấu BTCT mác 200#, trong đó tuyến kè bờ tả dài 1.900m; tuyến kè bờ hữu dài 2.100m.

## II. THỰC TRẠNG CÔNG TRÌNH

Theo Quyết định số 450/QĐ- UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tổng mức đầu tư là 50,0 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư của dự án là Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tuy nhiên từ năm 2021 dự án được giao 20,00 tỷ đồng từ Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, từ đó đến nay, dự án chưa được bố trí thêm vốn để tiếp tục thực hiện. Do đó, sau khi thực hiện giải ngân hoàn thành 20,00 tỷ nguồn vốn đã giao, dự án đã tạm dừng thi công từ năm 2022. Hiện nay mới thi công hoàn thành 1.262,2 m kè.

## III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Do khó khăn về nguồn vốn, UBND tỉnh đã có Công văn số 1513/UBND-TH ngày 16 tháng 6 năm 2023 V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1917/SKHĐT-THQH ngày 16 tháng 6 năm 2023, trong đó đề nghị bổ sung nguồn vốn "ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển" cho dự án, đồng thời điều chỉnh giảm quy mô và giảm tổng mức đầu tư từ 50 tỷ xuống còn 27 tỷ để dự án hoàn thành và thực hiện quyết toán dự án.

#### IV. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

Việc đầu tư xây dựng toàn bộ tuyến kè theo như đã phê duyệt là cần thiết. Tuy nhiên do nguồn vốn còn khó khăn, vì vậy sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, xem xét hồ sơ, trên cơ sở biên bản làm việc giữa Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Nguyên Bình ngày 16/06/2023 về việc thống nhất vị trí xây dựng và điểm dừng kỹ thuật công trình, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng trước mắt sử dụng 7,00 tỷ để thực hiện thi công xây dựng một số vị trí kè như sau:

- Bờ hữu: Từ cọc D8 đến cọc D10-10m, dài 114 m, từ cọc D29 đến cầu Bản Nheng), dài 223 m.

*(Đoạn từ cọc D10-10m đến D29, dài 625m đã thi công hoàn thiện).*

- Bờ tả: Từ cọc L7+10 đến cọc D3+25m, dài 71m, từ cọc D24 đến cầu Bản Nheng, dài 154m.

*(Đoạn từ cọc D3+25m đến D24, dài 637,2m đã thi công hoàn thiện).*

Việc lựa chọn thi công xây dựng các đoạn kè nêu trên để đảm bảo nối tiếp đoạn kè đang thi công dở dang, đồng thời đây là những vị trí nguy cơ sạt lở rất cao cần thiết phải thực hiện ngay. (Đối với các đoạn kè còn lại chưa được bố trí vốn để thi công vẫn cần tiếp tục bố trí vốn để thực hiện nhằm chống sạt lở đất, bảo vệ đất canh tác và cơ sở hạ tầng của khu vực ...)

Nội dung xin điều chỉnh:

STT	Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng	Nội dung điều chỉnh
1	Khoản 3, Điều 1. Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 4.000m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 1.900 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 2.100m	Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 1.824,2 m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 862,2 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 962,00 m
2	Khoản 5, Điều 1. Tổng mức đầu tư: 50,00 tỷ đồng.	Tổng mức đầu tư: 27,00 tỷ đồng
3	Khoản 6, Điều 1. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; Nguồn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác

(Kèm theo bảng Tổng mức đầu tư điều chỉnh)

## V. KẾT LUẬN

Trên đây là nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Kính mong UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.


## VI. CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án. / *ghe*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA đầu tư và xây dựng tỉnh;
- GD, PGD Sở (Ô Doanh);
- Lưu: VT, CCTL.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Công Doanh**



**BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH**

*Dự án kè chống sạt lở bờ sông Thử Dục, xã Thử Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng*  
*(Kèm theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 1624/BC-SNN, ngày 27 tháng 06 năm 2023)*

STT	CHI PHÍ	Tổng mức đầu tư			
		Theo quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 24/3/2021	Đã thực hiện	Bổ sung (7 tỷ)	Sau điều chỉnh
I	<b>CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG</b>	3.506.934.000	2.704.875.000	246.268.000	2.951.143.000
II	<b>CHI PHÍ XÂY LẬP</b>	39.116.218.000	14.944.309.000	5.527.000.000	20.471.309.000
1	Chi phí xây dựng	39.116.218.078	14.944.309.000	5.527.000.000	20.471.309.000
III	<b>CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN</b>	885.805.000		522.968.237	522.968.237
IV	<b>CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ</b>	3.423.394.000	2.052.488.000	455.577.000	2.508.065.000
1	Khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	299.364.000	552.345.000		552.345.000
1,1	Chi phí khảo sát địa hình	176.213.000			
1,2	Chi phí khảo sát địa chất	123.151.000			
1,3	Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	300.413.000			
2	Khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	404.663.000	911.461.000		911.461.000
3	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình	781.542.037			
4	Chi phí chích đo, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB	121.357.000	104.578.000		104.578.000
5	Chi phí cắm mốc ranh giới GPMB	112.746.000	112.581.000		112.581.000
6	Chi phí giám sát khảo sát 2 giai đoạn	82.257.845			-

7	Chi phí thẩm tra bản vẽ thi công công trình	55.936.192	109.917.000		109.917.000
8	Chi phí thẩm tra dự toán thi công công trình	53.980.381			
9	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT phần xây dựng	90.358.464	98.466.000		98.466.000
10	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói tư vấn	18.866.660			
11	Chi phí giám sát thi công xây dựng	852.342.392		455.576.505	455.576.505
12	Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)	171.335.000	163.140.000		163.140.000
13	Chi phí thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm khả năng chịu lực và kiểm định chất lượng xây dựng	78.232.436			-
<b>V</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>1.452.232.000</b>	<b>298.328.000</b>	<b>248.151.000</b>	<b>546.479.000</b>
1	Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng	398.985.424		88.176.098	88.176.098
2	Chi phí thẩm định thiết kế	37.942.732	14.077.000		14.077.000
3	Chi phí thẩm định dự toán	36.378.083			
4	Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	8.832.442			-
5	Chi phí thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp	19.558.109			-
6	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	19.558.109			-
7	Chi phí thẩm định Hồ sơ mời thầu tư vấn	1.555.451			-
8	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn	1.555.451			-

9	Chi phí kiểm toán độc lập (Theo tổng mức đầu tư sau loại trừ)	244.413.733		121.500.000	121.500.000
10	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Theo tổng mức đầu tư sau loại trừ)	140.518.407		38.475.000	38.475.000
11	Chi phí thực hiện rà phá bom mìn	350.000.000	276.651.000		276.651.000
11,1	<i>Điều tra, khảo sát, lập phương án và dự toán</i>	9.518.000			-
11,2	<i>Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công</i>	3.173.000			-
11,3	<i>Chi phí rà phá bom mìn</i>	337.309.000			-
12	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	170.434.478			-
13	Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	22.500.000	7.600.000		7.600.000
<b>VI</b>	<b>DỰ PHÒNG PHÍ</b>	<b>1.615.417.000</b>			-
	Chi phí dự phòng cho phát sinh khối lượng	882.848.370			-
	Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá	732.568.630			-
<b>VII</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>27.000.000.000</b>



**Bảng tính kinh phí xây dựng ứng với nguồn vốn bổ sung các đoạn kè**  
**Công trình kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng**

( Kèm theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 1624/BC-SNN, ngày 27 tháng 06 năm 2023)

STT	Nội dung	Kinh phí	Ghi chú
1	Chi phí xây dựng	5.527.000.000	
2	Chi phí GPMB	246.268.000	Đã thực hiện nhưng chưa có kinh phí thanh toán
3	Chi phí quản lý dự án	522.968.237	Đã thực hiện nhưng chưa có kinh phí thanh toán
4	Chi phí Giám sát xây dựng công trình	455.576.505	Đã thực hiện nhưng chưa có kinh phí thanh toán
5	Chi phí bảo hiểm công trình	88.176.098	Đã thực hiện nhưng chưa có kinh phí thanh toán
6	Kiểm toán độc lập	121.500.000	
7	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	38.475.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.000.000.000</b>	

**UBND TỈNH CAO BẰNG**  
**BAN QLDA ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG**

Số: 506/BQLDA

V/v đánh giá hiệu quả Dự án: Kè chống sạt lở  
bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên  
Bình, tỉnh Cao Bằng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cao Bằng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ- UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ- UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ báo cáo số 1023/BC-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 5) và điều chỉnh số liệu kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1917/SKHĐT-THQH ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 dự án.

Căn cứ Công văn số 1513/UBND-TH ngày 16 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh Báo cáo đề

xuất chủ trương đầu tư 03 dự án.

Căn cứ văn bản số 3128/TB-VP ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình.

Căn cứ biên bản làm việc giữa Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Nguyên Bình ngày 16/6/2023 về việc thống nhất vị trí xây dựng và điểm dừng kỹ thuật công trình.

Căn cứ báo cáo số 1547/BC - SNN ngày 21/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng về báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình.

Căn cứ Tờ trình số 1548/TTr-SNN ngày 21/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình;

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh đánh giá hiệu quả chủ trương đầu tư dự án sau khi cắt giảm tổng mức đầu tư dẫn đến phải giảm quy mô đầu tư như sau:

#### **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (Trước khi điều chỉnh)**

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Cao Bằng
4. Người quyết định đầu tư: UBND tỉnh Cao Bằng.
5. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng.
6. Địa điểm xây dựng: Xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
7. Tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng
8. Nguồn vốn: Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
10. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng mới công trình kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình nhằm chống sạt lở đất, bảo vệ đất canh tác và cơ sở hạ tầng dọc hai bên bờ sông Thề Dục; khôi phục cải tạo đất ruộng, đất bãi bờ sông đã bị vùi lấp, xói lở hiện nay không canh tác được; cải thiện, giảm thiểu các tác động đến môi trường sinh thái của dòng chảy gây ra hàng năm; cải tạo cảnh quan tạo quỹ đất cho khu vực xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình; góp phần phát triển kinh tế,

nâng cao đời sống nhân dân.

11. Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống kè 2 bên sông Thê Dục, từ UBND xã Thê Dục đến khu vực gần Cầu Bản Ngheng (Cách cầu Bản Ngheng về phía Thượng lưu dòng chảy là 70m), với tổng chiều dài kè 4.000 m kết cấu BTCT mác 200#, trong đó tuyến kè bờ tả dài 1.900m; tuyến kè bờ hữu dài 2.100m.

## II. THỰC TRẠNG CÔNG TRÌNH

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2021. Hiện nay mới thi công được: 1.262,2m. Hiện nay dự án đang tạm dừng thi công do chưa được tiếp tục bố trí vốn.

## III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng được phê duyệt tại quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng, với tổng mức đầu tư là 50,00 tỷ đồng, với nguồn vốn đầu tư là nguồn Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Năm 2021 dự án được giao 20,00 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020. Từ đó đến nay, dự án chưa được bố trí thêm vốn để tiếp tục thực hiện và đã tạm dừng thi công từ năm 2022.

Do khó khăn về nguồn vốn, UBND tỉnh đã có Công số 1509/UBND-TH ngày 16 tháng 6 năm 2023 và Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1917/SKHĐT-THQH ngày 16 tháng 6 năm 2023, đề nghị bổ sung nguồn vốn cho dự án, đồng thời điều chỉnh giảm quy mô và giảm tổng mức đầu tư từ 50 tỷ xuống còn 27 tỷ để dự án hoàn thành và thực hiện quyết toán dự án.

## IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN:

Hiện nay tuyến kè mới thi công được: 1.262,2m cả hai bên bờ sông, với những vị trí đã được xây dựng kè, đất đai hai bên bờ sông đã được bảo vệ, không còn tình trạng sạt lở.

Với kinh phí bổ sung 7,00 tỷ đồng dự kiến sẽ bảo vệ thêm được 562,0 m kè. Với những đoạn kè đã xây dựng, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để tính toán, thiết kế bổ sung thêm các khóa đầu cuối kè để bảo vệ những đoạn kè đã được xây dựng.

Cụ thể, với tổng mức đầu tư 27 tỷ, sẽ thực hiện được tổng chiều dài tuyến kè như sau: Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 1.824,2 m/4.000m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 862,2 m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 962,00 m

Do nguồn kinh phí bố trí không liên tục, quá trình thực hiện, căn cứ nguồn vốn được giao, ý kiến của địa phương và tình hình sạt lở hai bên bờ sông, Ban

QLDA đã thực hiện thi công tại những vị trí bị sạt lở mất đất nhiều nhất, và đảm bảo hiệu quả đầu tư với những vị trí đã được xây dựng kè. Tuy nhiên, những vị trí chưa được xây dựng kè vẫn có nguy cơ, tiềm ẩn sạt lở và việc ngập lụt hai bên bờ vẫn xảy ra do không thể đồng bộ tuyến.

Dự án không được bố trí vốn đầy đủ, ảnh hưởng đến mục tiêu dự án đã đề ra, vì vậy đối với các đoạn kè chưa được bố trí vốn để thi công vẫn cần tiếp tục bố trí vốn thực hiện, để đảm bảo mục tiêu của dự án là chống sạt lở đất, bảo vệ đất canh tác, cơ sở hạ tầng của khu vực.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng kính đề nghị HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục xem xét bố trí vốn để thực hiện xây dựng hoàn thiện toàn bộ các hạng mục của dự án./

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN và PTNT (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Lưu: VT, P.QLDA3.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trọng Đại**



UBND TỈNH CAO BẰNG  
**SỞ TÀI CHÍNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1544/STC-TCĐT

V/v tham gia ý kiến đối với Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng, ngày 22 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 2020/SKHĐT-KTN ngày 21/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng về việc xin ý kiến thẩm định đối với báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Sau khi nghiên cứu nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và các tài liệu liên quan kèm theo, Sở Tài chính nhất trí với Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TCĐT(Q).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thị Hồng Thúy**

UBND TỈNH CAO BẰNG  
**SỞ XÂY DỰNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1289 /SXD-QLXD  
V/v ý kiến góp ý đối với báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng, ngày 22 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng nhận được Công văn số 2020/SKHĐT-KTN ngày 21/6/2023 về việc Đề nghị góp ý đối với báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.


Sau khi nghiên cứu Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng nhất trí đối với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 1548/TTr-SNN ngày 21/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, QLXD.

**GIÁM ĐỐC**



**Đoàn Quốc Chính**

UBND TỈNH CAO BẰNG  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1888 /STNMT-KHTH

Cao Bằng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

V/v ý kiến đối với Báo cáo đề xuất điều chỉnh  
chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ  
sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện  
Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2020/SKHĐT-KTN ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến thẩm định đối với báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Sau khi nghiên cứu nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và các tài liệu gửi kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng:

Do khó khăn về nguồn vốn, UBND tỉnh đã có Công văn số 1513/UBND-TH ngày 16 tháng 6 năm 2023 Về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1917/SKHĐT-THQH ngày 16 tháng 6 năm 2023, trong đó đề nghị bổ sung nguồn vốn “ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển” cho dự án, đồng thời điều chỉnh giảm quy mô và giảm tổng mức đầu tư từ 50 tỷ xuống còn 27 tỷ để dự án hoàn thành và thực hiện quyết toán dự án. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị điều chỉnh các nội dung:

(1) Tổng chiều dài tuyến kè (*Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 4.000m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 1.900m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 2.100m thành Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 1.824,2m. Trong đó chiều dài kè bờ tả khoảng 862,2m; chiều dài kè bờ hữu khoảng 962,00m*).

(2) Tổng mức đầu tư (*50,00 tỷ đồng xuống 27,00 tỷ đồng*).

(3) Nguồn vốn đầu tư (*Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác thành Nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; Nguồn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác*).

Qua xem xét các nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường nhất trí với Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thê Dục, xã Thê Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng do Sở Nông

ngiệp và Phát triển nông thôn lập để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thề Dục, xã Thề Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Các phòng: QLMT, QLDD, TNN&KS;
- Lưu: VT, KHTH.



**GIÁM ĐỐC**

**Nông Văn Chiêm**